

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	54/СТ/19
номер	18.11.2019г.
дата	
Вид операции	

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	20.12.2019г.	18.11.2019г. 20.12.2019г.

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Проф Строй Монтаж"
 Стройка - Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области
 Объект - наружное освещение общественной территории вокруг Полевского сельского клуба по адресу: Курская область, Курский район, д. Полевая

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь - декабрь 2019 г.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 281622 руб.
 Средства на оплату труда 2446 руб.
 Сметная трудоемкость 171,86 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	всего			
					Всего	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Опоры освещения																
1	ФЕРМ08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт	13	197,18	26,64	154,81	14,81		2563	346	2013	193	2,73	35,49	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР (512 руб.); 95% от ФОТ (539 руб.) СП (350 руб.); 65% от ФОТ (539 руб.)														
2	Прайс-лист	Кронштейн К1К-1.0-1.0-0.075-0.048 г.ц. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61	шт	13	257,72					3350						

ФЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник, устанавливаемый вне здания с лампами: люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (360 руб.); 95% от ФОТ (379 руб.) СП (246 руб.); 65% от ФОТ (379 руб.)	шт	13	168,36	19,64	99,16	9,55	2189	255	1289	124	1,87	24,31
4	Прайс-лист 4800Лм IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	шт	13	198,41				2579					
Раздел 2.													
Траншея. Строительная длина 141 м													
5	ФЕР01-01-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами глубиной до 1,4 м, грунта грунты 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (6 руб.); 95% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.); 50% от ФОТ (6 руб.)	1000 м3	0,02961 (141*0,3*0,7)/1000	1918,39	1918,39	215,46		57		57	6		
6	ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (163 руб.); 95% от ФОТ (172 руб.) СП (112 руб.); 65% от ФОТ (172 руб.)	100 м	1,51 (257*106)/100	245,31	105,92	7,79		370	160	99	12	11,01	16,63
7	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (119 руб.); 100% от ФОТ (119 руб.) СП (66 руб.); 65% от ФОТ (119 руб.)	км	0,106 106/1000	32723,2	1125,18			3469	119			133	14,1
28	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (54 руб.); 100% от ФОТ (54 руб.) СП (30 руб.); 65% от ФОТ (54 руб.)	км	0,048	32723,2	1125,18			1571	54			133	6,38
8	прайс-лист Труба гофрированная двустенная 50 мм с протяжкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	м	48	9,62				462					
9	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (46 руб.); 95% от ФОТ (48 руб.) СП (31 руб.); 65% от ФОТ (48 руб.)	100 м	0,48 48/100	179,05	95,91	5,02		86	46	22	2	9,97	4,79
10	прайс-лист Кабель ВБШв Зхб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	м	199	14,29				2844					

11	ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР (2 руб.); 95% от ФОТ (2 руб.); СП (1 руб.); 50% от ФОТ (2 руб.)	1000 м ³	0,02961 (141*0,3*0,7)/1000	330,51	56,43	10	10	32	63	9	12,53	3,71
12	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (39 руб.); 95% от ФОТ (41 руб.); СП (17 руб.); 50% от ФОТ (41 руб.)	100 м ³	0,2961 (141*0,3*0,7)/100	280,3	30,58	115	115	106,88	387,18	280,3	106,88	387,18
13	ФЕР34-02-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м 1.888.92 = 2.048.42 - 11 x 14,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (846 руб.); 100% от ФОТ (846 руб.); СП (467 руб.); 65% от ФОТ (846 руб.)	переход	4 1*3	1730,05	85,46	7556	7556	126,06	1888,92	1730,05	126,06	1888,92
14	ФССЦ-20.3.03.13-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61	10 м	1,05 10,5/10	245,5		258						
Раздел 3.													
15	ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (часть в гофре) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (61 руб.); 95% от ФОТ (64 руб.); СП (42 руб.); 65% от ФОТ (64 руб.)	100 м	0,23 23/100	1563,07	148,66	498	360	30	360	34	13,73	3,16
16	ФССЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трос стальной (оцинкованный 5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61	м	15	12,03		180						
17	ФССЦ-20.2.01.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гильза кабельная; медная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2019г. СМР=7,61	100 шт	0,05 5/100	110		6						

19	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (30 руб.); 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.); 65% от ФОТ (32 руб.)	100 м	0,23 23 / 100	156,33	139,54					36	32		15,2	3,5
19	ФССЦ-24.3.03.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	10 м	2,3 23 / 10	75,14						173				
20	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (18 руб.); 95% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.); 65% от ФОТ (19 руб.)	100 м	0,23 23 / 100	131,31	84,22	10,66	1,51			30	19	2	8,96	2,06
21	ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод по установленным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (13 руб.); 95% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.); 65% от ФОТ (14 руб.)	100 м	0,05 (28-23) / 100	430,16	288,02	68,44	4,02			22	14	3	30,64	1,53
22	ФССЦ-21.1.06.09-0178 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	1000 м	0,028 28 / 1000	25431,81						712				
29	ФССЦ-21.1.06.09-0163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61	1000 м	0,028	20267,26						567				
Раздел 4. Новый Раздел															
23	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ЩУО) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2019г. СМР=7,61 НР (27 руб.); 95% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.); 65% от ФОТ (28 руб.)	шт		65,16	23,51	38,65	3,97			65	24	39	4	2,37

Итого Поз. 1, 3, 6, 9, 15-18, 20-21, 29, 23, 25	6928	1111	3948	396	113,05
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 497)	1422				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 497)	973				113,05
Итого с накладными и см. прибылью	9323				113,05
Итого	9323				113,05
Всего с учетом "3 квартал 2019г. СМР=7,61"	70948				171,86
Итого	234685				
Справочно, в базисных ценах:					
Материалы	14260				
Машины и механизмы	11018				
ФОТ	2446				
Накладные расходы	2369				
Сметная прибыль	1491				
НДС 20%	46937				
ВСЕГО по акту	281622				171,86



Сдал: Директор ООО "Проф Строй Монтаж"

С. В. Должиков



Принял: Глава Полевского сельсовета

В. Н. Постолев